



BESZÁMOLÓ

Magyar Falui Program keretében 2020-ban meghirdetett „Óvoda udvar” című alprogramra „Sajópetri Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda játszóudvar fejlesztése” projektről

Alulírott **Debreczeni Balázs** polgármester, Sajópetri Község Önkormányzata nevében a Magyar Falui Program keretében 2020-ban meghirdetett „Óvoda udvar” című alprogramra „Sajópetri Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda játszóudvar fejlesztése” elnevezésű fejlesztésünk megvalósításáról az alábbiakban számolok be:

A Projekt adatai:

Projekt azonosítószám: 3088121005

Projekt címe: „Sajópetri Napközi Otthonos Óvoda játszóudvar fejlesztése”

Helyszín:

3573 Sajópetri, Petőfi S. utca 19. sz 34 hrsz.

Kivitelező:

Bankó Kft.

3530 Miskolc, Kont u. 9.

Releváns dátumok:

Műszaki ellenőri szerződés aláírásának kelte: 2021.01.19.

Vállalkozó szerződés aláírásának kelte: 2020.12.22.

Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő: 2021.08.15.

Tényleges befejezés: az első használatbavételi igazolás kézhezvétele – 2021.04.23.

Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának kelte: 2021.03.08.

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának kelte: 2021.03.11.

Számlázások ütemezése:

1 db előlegszámla: 1.823.950,-Ft + ÁFA Bruttó 2.316.417,-Ft

számla kelte: 2021.01.11.

1 db vég számla: 1.823.950,-Ft + ÁFA Bruttó 2.316.416,-Ft

Teljesítési igazolás kelte: 2021.03.11.

Számla kelte: 2020.03.12.

Építési engedély:

Jelen projekt esetén nem releváns, építési engedély nélkül végezhető a kivitelezés.

A Vállalkozási szerződésben foglalt határidőig (2021.08.15-ig), a vég számlához tartozó kivitelezési munkálatok teljes egészében megvalósultak hiba és hiánymentesen.

A Műszaki átadás-átvételi eljárás megindításra került 2021.03.08-án, a Vállalkozó készre jelentő telefonos hívását követően (2020.03.11.).

A szerződészerű kivitelezési munkálatok a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően, akadálytalanul, a tervezettnél megfelelő ütemben zajlottak. A kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok betartásra kerültek. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka, folyamatos ellenőrzésével zajlottak. A tárgyi munka a vállalás szerződésben foglaltaknak megfelelően 1. osztályú minőségben elkészült. A közös helyszíni bejárás során mennyiségi és minőségi hibákat, hiányosságokat nem tapasztaltunk. A teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek és jellemzőknek.

A vállalás szerződésnek megfelelően vállalt 100 %-os készülségi szinten történő kivitelezés a tervezett határidő előtt, 2021.03.11.-vel teljesült.

A játékok első használatbavételi igazolását a kivitelezőtől 2020.07.16-án vettük kézhez, ezt követően a játékokat használatra és további állagmegóvásra az óvoda részére átadta az önkormányzat, mint a projekt kedvezményezettje.

A Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek megvalósulása:

Pályázati anyag összeállításra és projektmenedzsmenti feladatok ellátására 2020.06.11.-én megbízási szerződést kötöttünk a Gordius Solutions Tender Kft.-vel. A Gordius Solutions Tender Kft. a szerződésben foglaltaknak eleget tett, a benyújtott pályázat sikeres lett.

A Projekt előkészítés – műszaki ellenőri tevékenység ellátásával Szolnoki József vállalkozót bízta meg az önkormányzat, a 2021.01.19-én aláírt megbízási szerződés szerint, mely feladatot 2021.03.11-ig (műszaki átadás-átvételi eljárás) teljesített.

A játszótéri eszközök szállítását, összeállítását és telepítését a kiválasztott Bankó Kft. végezte el a 2020.12.22-én kötött vállalás szerződés szerint. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.03.11-én zajlott, a telepített játékok használatbavételi igazolást 2021.04.23-án kaptuk postai úton az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt.-től.

A készre jelentést követően a műszaki átadás-átvétel megkezdődött, melyet jegyzőkönyv is dokumentál.

A projekt megvalósítása során a **tájékoztatás és nyilvánosság** biztosítása szintén megtörtént, hiszen a fejlesztéssel érintett intézmény főbejáratánál kihelyezésre került a támogatói tábla, a település honlapján is szerepel a projekt beszámolója és a fejlesztésről készült fotók, valamint a Magyar Falu Program logójával ellátott támogatói tábla és a falutáblák is kihelyezésre kerültek.

Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód kialakítása.

„Az egészség nem a természet ajándéka, olyan érték, amiért napról napra tenni kell valamit.”

Óvodánkban a helyi hagyományok őrzése mellett kiemelt szerepet kapott az egészségfejlesztő program, melynek célja az egészséges életvitel iránti igény fejlődése, az egészséges életmód választása. A léghűdőzés, a mozgás és a szabadban töltött minél több idő hozzájárul a gyermekek egészségének, erőnlétének fokozásához.

Sajnos óvodánk udvarának felszereltsége az elmúlt időszakban, mozgásfejlesztő eszközök tekintetében szegényes volt. Az óvoda nyitásától több kültéri játékeszkőzettel bővült az intézmény udvara, de az évek során nagy részük balesetveszélyesnek bizonyult, a 78/2003.(XI. 27.) GKM rendeletben megfogalmazottak alapján, a játszótéri játékok biztonságosságáról, bevizsgálás során anyagában és szerkezeti szilárdságában nem voltak a biztonsági előírásoknak megfelelőek. Ezek lebontásra kerültek, mivel javítani, felújítani nem lehetett.


Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2020, évben kiírt Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat keretén belül intézményünk kedvező

elbírálásban részesült. A pályázat által támogatott udvari játszóeszközök nagy mértékben elősegítik a gyermekek testi szükségleteinek, természetes mozgásigényüknek kielégítését, harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésüknek elősegítését, egészségük védelmének biztosítását. A játszóeszközök megválasztásánál fő szempont volt a gyermekek életkori sajátossága, eltérő fejlődési ütemük, hogy minél hatékonyabban biztosítsuk a gyermeki személyiség kibontakoztatását és a meglévő hátrányok csökkenését.

Gyermekközösségünk arculatát a nehéz anyagi viszonyok mellett elő családok gyermekei és a községben letelepedett, illetve a szülőfaluban maradt, de más településen dolgozó szülők gyermekei határozzák meg. Óvodásaink többsége szociálisan hátrányos helyzetű családokból érkezik. Sajnos ezek a családok megélhetési körülményei nem teszik lehetővé, hogy a gyermekeik változatos mozgásfejlesztési eszközöket vegyenek igénybe a közeli nagyvárosban, mivel a község nem rendelkezik közterületi játszótérrel. Óvodánk udvarának támogatott játszóeszközei helyben, az óvoda keretein belül tudják biztosítani mindezt számukra beilleszkedésük megkönnyítése és harmonikus mozgásfejlesztésük érdekében. Mindezek a játszóeszközök több képességterület együttes fejlesztését szolgálják, a nagymozgáson keresztül a szociális képességek, a finommotorikus képesség megfelelő fejlettsége, melyek az iskolára való alkalmasság előfeltételei.

Mindezek mellett, udvarunk színesebbé, esztétikusabbá, vonzóvá vált a kisgyermekes családok számára és bízunk benne, hogy utalva a pályázatban megfogalmazottakra, „népességnövelő” és „népességmegtartó” hatással bír.

Sajópetri, 2022. május 6.



Debreczeni Balázs
polgármester

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official seal. The seal contains the text 'SAJÓPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA' around the perimeter and '1873 Sajópetri * VIZÁNY' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a shield with a cross and a smaller shield on top, flanked by two figures. The signature is written in a cursive style.